



## ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MACRO

PRAZO TOTAL - 06 MESES X CUSTO TOTAL - R\$ 500.000,00

início previsto: 01/12/2021

ANEXO	REV.	FL
0	1	1/1

CONTRATO Nº

### PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - DUTO DE TRANSFERÊNCIA DE ETANOL MONTE ALEGRE COMBUSTÍVEIS LTDA - MONTE BELO - MG

VALOR TOTAL DO  
INVESTIMENTO R\$  
500.000,00

Item	Descrição dos Serviços	Duração Dias	Dia Inicio	Dia Término	PRAZO(MESES) - CUSTO/ R\$ (X 1000,00)					
					dez/21 - (R\$)	jan/22 - (R\$)	fev/22 - (R\$)	mar/22 - (R\$)	abr/22 - (R\$)	mai/22 - (R\$)
1	Licenciamentos	30	1	30	30					
2	Planejamento e mobilização	30	31	60		30				
3	Tubulações e acessórios	60	61	120			220	140		
4	Ensaio e laudos	30	121	150					40	
5	Doc. Técnica, as built e databooks	30	151	180						40